



Les actualités

GRANDS PROJETS

Le Zénith aujourd'hui



Les travaux du Zénith évoluent de façon satisfaisante. La livraison du chantier est fixée à fin décembre 2006, ce qui constitue un résultat très satisfaisant en terme de délai pour une opération d'une telle envergure.

L'avancement des travaux

Actuellement :

La charpente du bâtiment d'exploitation est posée ainsi que celle de la salle.

Le gros œuvre de la 2ème couronne de gradins s'achève ainsi que la pose des rampes.

Les menuiseries extérieures du bâtiment d'exploitation sont en cours.

Les travaux de second œuvre, ainsi que les habillages bois en façade du bâtiment d'exploitation ont démarré.

Les choix des finitions sont en cours (peintures sol, plafond..) ainsi que celui de l'éclairage extérieur.

La mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment d'exploitation est en cours.

Grandes étapes à venir :

- pose charpente bois et façade foyer : mi-juin 2006
- couverture étanchéité : juin 2006
- gradins et sièges : septembre-octobre 2006

[Imprimer l'article](#)

[Page au format pdf](#)

